



ক্রীড়ায় শ্রেষ্ঠত্ব
Excellence in Sports

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্রকৌশল শাখা

www.bksp.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৩৪.০৪.০০০০.০০২.০৫.০০১.২০.৭৮

তারিখ: ৮ ভাদ্র ১৪২৮

২৩ আগস্ট ২০২১

বিষয়: ক্রয় পরিকল্পনা এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং-৩৪.০০.০০০০.০৯৪.৯৯.১৮৭.১৭.৫০৮, তারিখ ১৩/০৭/২০২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্পসমূহের ক্রয় পরিকল্পনা এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত অত্র প্রতিষ্ঠানের চাহিত তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২৫-৮-২০২১

মোঃ রাশীদুল হাসান

মহাপরিচালক

সিনিয়র সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৩৪.০৪.০০০০.০০২.০৫.০০১.২০.৭৮/১

তারিখ: ৮ ভাদ্র ১৪২৮

২৩ আগস্ট ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা -৪ শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

২৫-৮-২০২১

মোঃ রাশীদুল হাসান

মহাপরিচালক

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২১-২০২২ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

১। প্রকল্প/কর্মসূচি

২।

ক) “বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)”

খ) মোট: ১৩০.৬০ কোটি টাকা।

গ) স্থানীয় মুদ্রা: ১৩০.৬০ কোটি টাকা।

প্রকল্প সাহায্য -

•• ৩য় সংশোধিত ১৬২.৪৬ কোটি টাকা উক্ত প্রকল্পটির সময় বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের মোট বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৩। জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত (কোটি টাকা)

ক) মোট: ৮৮.২৩ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৮৮.২৩ কোটি টাকা।

গ) প্রকল্প সাহায্য -

৪। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকা)

ক) মোট: ৪৬.১৪ কোটি টাকা (প্রস্তাবিত)।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৪৬.১৪ কোটি টাকা।

গ) প্রকল্প সাহায্য -

৫) প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই-২০২১, ২০২২) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:

অংশের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-২০২১				আগস্ট-২০২১				সেপ্টেম্বর-২০২১			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
খেলার সামগ্রী (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পরামর্শক (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৫.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সম্মানী/ফি	৪.৮৮	-	-	-	-	৮.২%	০.৪০	-	-	৩০.৩২%	১.৪৮	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	২৭%	০.৩৭	-	-
যানবাহন (মাইক্রোবাস)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	৩১৮৭.৬৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি উন্নয়ন	২৯৩.৮৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশাসনিক ভবন	৭৮.৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশিক্ষার্থী হোস্টেল ভবন	৩০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিসার্স কোয়ার্টার	১৬৩.৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডরমেটরী	৭৯.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর ভবন নির্মাণ	১৭৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৮৯.৫১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্যাভিলিয়ন ভবন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

সাস্থ্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
দাম্প ওয়াটার ডিষ্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
দাব-স্টেশনসহ এৰিয়া লাইটিং	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পিচসহ ফুটবল ও ক্ৰিকেট মাঠ	৯৮.১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সীমানা প্রাচীর	১৩২.৫৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সার্কেন্স ড্ৰেন	-												-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর সিনথেটিক ক্লোর নির্মাণ	-												
অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা	-												
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার	-												
মোট=	৪৬১৪.৯৪												

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০২১				নভেম্বর-২০২১				ডিসেম্বর-২০২১			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
খেলার সামগ্রী (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রদর্শনক (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৫.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সম্মানী/ফি	৪.৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মানবাহন (মাইক্রোবাস)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২১.৯%	০.৩০	-	-
যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	৩১৮৭.৬৪	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	৩১৮৭.৬৪	-	-
ভূমি উন্নয়ন	২৯৩.৮৬	-	-	-	-	-	-	-	-	২০%	৫৮.৭৭	-	-
প্রশাসনিক ভবন	৭৮.৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশিক্ষণার্থী হোষ্টেল ভবন	৩০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিসার্স কোয়ার্টার	১৬৩.৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডরমেটরী	৭৯.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মাল্টি শোর্টস ইনডোর ভবন নির্মাণ	১৭৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৮৯.৫১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্যাডলিয়ন ভবন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাস্তা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পাম্প ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাব-স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পিচসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	৯৮.১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সীমানা প্রাচীর	১৩২.৫৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সার্কাস ড্রেন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মাল্টি শোর্টস ইনডোর সিনথেটিক ফ্লোর নির্মাণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	৪৬১৪.৯৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারি-২০২২				ফেব্রুয়ারি-২০২২				মার্চ-২০২২			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
খেলার সামগ্রী (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পরামর্শক (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৫.৮০	৪৮.২৭%	২.৮০			৫১.৭২%	৩.০০						
সম্মানী/ফি	৪.৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১.৩৭	২১.২%	০.৩০			১৪.৬%	০.২০			১৪.৬%	০.২০		-
যানবাহন (মাইক্রোবাস)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	৩১৮৭.৬৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি উন্নয়ন	২৯৩.৮৬	৮০%	২৩৫.০৯							৩৬.২৯%	২৮.৪৯		-
প্রশাসনিক ভবন	৭৮.৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল ভবন	৩০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিসার কোয়ার্টার	১৬৩.৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডরমেটরী	৭৯.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর ভবন নির্মাণ	১৭৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৮৯.৫১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্যাভিলিয়ন ভবন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাস্তা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পাম্প ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাব-স্টেশনসহ গ্রিড লাইটিং	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পিচসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	৯৮.১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সীমানা প্রাচীর	১৩২.৫৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সার্কেন্স ডেল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর সিনথেটিক ক্লোর নির্মাণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	৪৬১৪.৯৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	এপ্রিল-২০২২				মে-২০২২				জুন-২০২২			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
খেলার সামগ্রী (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পরামর্শক (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৫.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সম্মানীকি	৪.৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
যানবাহন (মাইক্রোবাস)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	৩১৮৭.৬৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি উন্নয়ন	২৯৩.৮৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশাসনিক ভবন	৭৮.৪৯	-	-	-	-	৩৮.২২%	৩০.০০	-	-	২৫.৪৮%	২০.০০	-	-
প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল ভবন	৩০০.০০	৩৩.৩৩%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	৬৬.৬৬%	২০০.০০	-	-
অফিসার কোয়ার্টার	১৬৩.৮৭	৩৮.৯৪%	৬৩.৮৭	-	-	-	-	-	-	৬১.০২%	১০০.০০	-	-
ডরমেটরী	৭৯.৩৭	৩৭%	২৯.৩৭	-	-	-	-	-	-	৬২.৯৯%	৫০.০০	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর ভবন নির্মাণ	১৭৩.৩৮	৪২.৩২%	৭৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	৫৭.৬৭%	১০০.০০	-	-
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৮৯.৫১	৩২.৯৬%	২৯.৫১	-	-	-	-	-	-	৬৭.০৩%	৬০.০০	-	-
প্যাভিলিয়ন ভবন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাস্তা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পাম্প ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাব-স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পিচসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	৯৮.১৮	৩৮.৮৮	৩৮.১৮%	-	-	-	-	-	-	৬১.১১%	৬০.০০	-	-
সীমানা প্রাচীর	১৩২.৫৯	২৪.৫৭	৩২.৫৯%	-	-	-	-	-	-	৭৫.৪২%	১০০.০০	-	-
সার্কেন ড্রেন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর সিনথেটিক ফ্লোর নির্মাণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	৪৬১৪.৯৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাভার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ টাকায়	প্রাক্কলিত ব্যয়							
					বিস্তারিত	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	“ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)”	প্রশাসনিক ভবন	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		প্রশিক্ষার্থী হোস্টেল ভবন	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		অফিসার্স কোয়ার্টার	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		ডরমেটরী	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর ভবন নির্মাণ	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		একাডেমিক ভবন নির্মাণ	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		পিচসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		সীমানা প্রাচীর	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২১-২০২২ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

- ১। প্রকল্প/কর্মসূচি “ বিকেএসপির প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়ন”
- ২। ক) মোট: ৪৭.৩৬৪৩ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৪৭.৩৬৪৩ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য -
- ৩। জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত (কোটি টাকা) ক) মোট: ৩৫.৭৬ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৩৫.৭৬ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য -
- ৪। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকা) ক) মোট: ৯.৮৭ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৯.৮৭ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য -

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই-২০২১, ২০২২) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-২০২১				আগস্ট-২০২১				সেপ্টেম্বর-২০২১			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
খেলার সামগ্রী	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশিক্ষণ ব্যয়	৮২৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৈদেশিক সফর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পুরস্কার	১১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সম্মানি/ফি	১.৫০	-	-	-	-	২০%	৩০.০০	-	-	২০%	৩০.০০	-	-
অপ্রত্যাশিত ব্যয়	০.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	০.২২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থী হোটেল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইনডোর ক্রিকেট সেন্টার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সুইমিংপুল (জিমসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাব-স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং	০.৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্যালারি, ল্যান্ডস্কেপ ও ড্রেইন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সীমানা প্রাচীর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাস্তা ও গ্যারেজ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	৯৮৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০২১				নভেম্বর-২০২১				ডিসেম্বর-২০২১			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
খেলার সামগ্রী	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশিক্ষণ ব্যয়	৮২৩.০০	২.৭৯%	২৩.০০	-	-	১২.১৫%	১০০.০০	-	-	১২.১৫%	১০০.০০	-	-
বৈদেশিক সফর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পরামর্শক	১১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৪০%	৬০.০০	-	-
সম্মানি/ফি	১.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অপ্রত্যাশিত ব্যয়	০.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বল্পস্বল্প ও যন্ত্রপাতি	০.২২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থী হোটেল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইনডোর ক্রিকেট সেন্টার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সুইমিংপুল (জিমসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাব-শেটলসহ এরিয়া লাইটিং	০.৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্যালারি, ল্যান্ডস্কেপ ও ড্রেইন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সীমানা প্রাচীর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাস্তা ও গ্যারেজ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	৯৮৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারি-২০২২				ফেব্রুয়ারি-২০২২				মার্চ-২০২২			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
খেলার সামগ্রী	১৫০.০০	২০%	৩০.০০	-	-	২০%	৩০.০০	-	-	২৬.৬৬%	৪০.০০	-	-
প্রশিক্ষণ ব্যয়	৮২৩.০০	১২.১৫%	১০০.০০	-	-	১২.১৫%	১০০.০০	-	-	১২.১৫%	১০০.০০	-	-
বৈদেশিক সফর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পুরস্কার	১১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সম্মানি/ফি	১.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	২০%	৩০.০০	-	-
অপ্রত্যাশিত ব্যয়	০.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	০.২২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থী হোটেল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইনডোর ক্রিকেট সেন্টার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সুইমিংপুল (জিমসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মার-টেনশনসহ এরিয়া লাইটিং	০.৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্যালারি, ল্যান্ডস্কেপ ও ড্রেইন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সীমানা প্রাচীর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাস্তা ও গ্যারেজ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	৯৮৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	এপ্রিল-২০২২				মে-২০২২				জুন-২০২২			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
খেলার সামগ্রী	১৫০.০০	৩৩.৩৩%	৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশিক্ষণ ব্যয়	৮২৩.০০	১২.১৫%	১০০.০০	-	-	১২.১৫%	১০০.০০	-	-	১২.১৫%	১০০.০০	-	-
বৈদেশিক সফর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রামাণ্যক	১১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সম্মানি/ফি	১.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অপ্রত্যাশিত ব্যয়	০.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বস্ত্রামাদি ও যন্ত্রপাতি	০.২২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইনডোর ক্রিকেট সেক্টর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সুইমিংপুল (জিমসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাব-স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং	০.৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্যালারি, ল্যান্ডস্কেপ ও ড্রেইন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সীমানা প্রাচীর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাস্তা ও গ্যারেজ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	৯৮৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাতার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ টাকায়	প্রাপ্তিলি বয়স							
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	“বিকেএসপির প্রশিক্ষার্থীদের উন্নয়ন”	সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	-	-	০১/০১/২৩	০৯/০২/২৩	১৬/০২/২৩	২৩/০২/২৩	২৩/০২/২৩	৩০/০৬/২৩	১২৮	
		সাব-স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং	-	-	০১/০১/২৩	০৯/০২/২৩	১৬/০২/২৩	২৩/০২/২৩	২৩/০২/২৩	৩০/০৬/২৩	১২৮	

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২১-২০২২ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

১। প্রকল্প/কর্মসূচি

২।

ক) “বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিলেট এর উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিনাজপুর-এ সিনথেটিক হকি টার্ম স্থাপন”

খ) মোট: ৩৯.৪৯ কোটি টাকা।

গ) স্থানীয় মুদ্রা: ৩৯.৪৯ কোটি টাকা।

ঘ) প্রকল্প সাহায্য -

৩। জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত (কোটি টাকা)

ক) মোট: ২৯.৮৯ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ২৯.৮৯ কোটি টাকা।

গ) প্রকল্প সাহায্য -

৪। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকা)

ক) মোট: ৫.৯৪ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৫.৯৪ কোটি টাকা।

গ) প্রকল্প সাহায্য -

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই-২০২১, ২০২২) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-২০২১				আগস্ট-২০২১				সেপ্টেম্বর-২০২১			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সম্মানি ফি	-	-	-	-	-	১০০%	৭.২২	-	-	-	-	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিস সরঞ্জামাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রীড়া যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	৩০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
একাডেমিক ভবন (সিলেট)	২২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিনথেটিক হকি মাঠ (দিনাজপুর)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান জিমন্যাসিয়াম বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	৩৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান বাউন্সারী ওয়াল (সিলেট)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান টেনিস কোর্ট আধুনিকীকরণ (সিলেট)	৩৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বিদ্যমান অফিস বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিসার্স কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	১৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	১৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিমনেসিয়াম সিনথেটিক ফ্লোর (সিলেট)	৬৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৫৯৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০২১				নভেম্বর-২০২১				ডিসেম্বর-২০২১			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সন্ধানি কি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিস সরঞ্জামাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রীড়া যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	৩০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
একাডেমিক ভবন (সিলেট)	২২০.০০									৭০%		-	-
সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিনথেটিক হকি মাঠ (দিনাজপুর)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	১৫০.০০									১৩.৩৩%	২০.০০		
বিদ্যমান জিমন্যাসিয়াম বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	৩৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান বাউন্ডারী ওয়াল (সিলেট)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান টেনিস কোর্ট আধুনিকীকরণ (সিলেট)	৩২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিস বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিসার্স কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	১৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	১৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিমনেসিয়াম সিনথেটিক ফ্লোর (সিলেট)	৬৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৫২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারি-২০২২				ফেব্রুয়ারি-২০২২				মার্চ-২০২২			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সম্মানি ফি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিস সরঞ্জামাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রীড়া যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	৩০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
একাডেমিক ভবন (সিলেট)	২২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২২.৭২%	৫০.০০	-	-
সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিনথেটিক হকি মাঠ (দিনাজপুর)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২০%	৩০.০০	-	-
বিদ্যমান জিমল্যাসিয়াম বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	৩৩.০০	১০০%	৩৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান বাউন্ডারী ওয়াল (সিলেট)	১২.০০	১০০%	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান টেনিস হাউস আধুনিকীকরণ (সিলেট)	৩২.০০	১০০%	৩২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিস বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১৩.০০	১০০%	১৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিসার্স কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	১৬.০০	১০০%	১৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	১৩.০০	১০০%	১৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিমল্যাসিয়াম সিনথেটিক ফ্লোর (সিলেট)	৬৮.০০	৪১.১৭%	২৮.০০	-	-	-	-	-	-	৫৮.৮২%	৪০.০০	-	-
মোট	৫৯৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অংগের নাম	২০২১-২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা	এপ্রিল-২০২২				মে-২০২২				জুন-২০২২			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সন্ধানি ফি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিস সরঞ্জামাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রীড়া যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	৩০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	৩০.০০	-	-
একাডেমিক ভবন (সিলেট)	২২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৫.৪৫%	১০০.০০	-	-
সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিনথেটিক হকি মাঠ (দিনাজপুর)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৬.৬৬%	১০০%	-	-
বিদ্যমান জিমন্যাসিয়াম বিন্দিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	৩৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান বাউন্ডারী ওয়াল (সিলেট)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান ট্রেনিং হোস্টেল আধুনিকীকরণ (সিলেট)	৩৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিস বিন্দিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিসার্স কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	১৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	১৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিমনেসিয়াম সিনথেটিক ফ্লোর (সিলেট)	৬৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৫৯৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
(মালামান, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাতার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিশয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ্য টাকায়	প্রাকল্পিত ব্যয়						মোট সময়	মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ		
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	“বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিলেট এর উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিনাজপুর-এ সিনথেটিক হকি টার্ফ স্থাপন”	আসবাবপত্র	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৪/০২/২২	৩০/০৬/২২	২৫০	
		সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	-	-	০২/০২/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যালয় জিমন্যাসিয়াম বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	-	-	০২/০২/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যালয় বাড়তারা ওয়াল (সিলেট)	-	-	০২/০২/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যালয় ট্রেনিং হোটেল আধুনিকীকরণ (সিলেট)	-	-	০২/০২/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যালয় অফিস বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	-	-	০২/০২/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যালয় অফিসার কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	-	-	০২/০২/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	-	-	০২/০২/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		জিমনেসিয়াম সিনথেটিক ফোর (সিলেট)	-	-	০২/০২/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	